Příloha ke kolaudačnímu elaborátu.

Z p r á v a

o výstavbě vodovodní sítě „Trotina".

Úvod :

V rámci výstavby vodovodní sítě "Trotina" bylo v roce 1967 přistoupeno k realizaci dalších řadů této sítě na základě projektu z roku 1967.

Specifické podmínky místních vlastnicko-uživatelských vztahů na Trotině i Zdobíně ovlivnily situování řadu " B " oproti projektované a vytýčené jeho trase. Navíc byly realizovány větve "D" až "H" jako dodatečně projevený zájem o zavedení vody z vodovodní sítě. Tento zájem vznikl v průběhu realizace hlavního řadu "B". V důsledku toho možno vcelku charakterizovat výstavbu vodovodní sítě " Trotina " jako akci průkopnickou se subjektívními i objektívními potížemi.

Popis realizované výstavby :

Řad "B" byl realizován v II. pololetí roku 1967. Počátek-pokračování jeho jest na poz. parc. č. kat. 178/4 a jde přes parc. č. kat. 179/3,312 k budově MNV v délce 120m o profilu 100 m/m, použitý materiál je osinkocementové potrubí. Odtud směrem severozápadním zabudováno je z téhož materiálu potrubí o profilu 80 m/m v délce 1480 m jdoucí přes parc. č. kat. 180/4 v těsném sousedství stp. 127 dále přes parc. č. kat. 182/3 přetíná cestu poz. parc. č. kat. 336,338 pak přes poz. parc. č. kat. 227,228,229,230,233,222/1,222/2 a 216 v katastrálním území Trotina. Odtud pokračuje tento řad přes kat. území Zdobín přes parc. č. kat. 1/1,202/1 až na severní okraj státní silnice Zdobín - Trotina parc. č. kat. 201/1, kterou protíná u stp. 21/1 a sleduje po jihozápadní její části křižovatku státní silnice II. třídy Hořice - Dvůr Králové n. L., kterou přetíná a dále pokračuje trasa řadu "B" směrem severním přes parc. č. kat. 46/6,56/3, po veřejné cestě poz. parc. č. kat. 201/2 kterou přetne u parc. č. kat. 77/2 a jde přes parc. č. kat. 71,77/5,77/4 a 77/3, kde se dělí na dvě větve, z nichž jedna jde směrem západním a druhá směrem severním. Západní větev je dlouhá 294 m, severní pak 165 m při zabudovaném materiálu PVC potrubí o profilu 5/4", jak vyznačeno v situaci "G". [illegible] uvedeno